

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление
финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» сентября 2022 г.

1. Наименование Проекта: Обустройство хоккейной площадки на территории п. Табулга
2. Место реализации Проекта: на территории п. Табулга Чистоозерного района НСО
Муниципальное образование Табулгинский сельсовет Чистоозерного района НСО
Населенный пункт п. Табулга Чистоозерного района Новосибирской области
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1350000,00	1350000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	1300000,00	1300000,00
2.1	средства Субсидии	990000,00	990000,00
2.2	средства бюджета поселения	200000,00	200000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	110000,00	110000,00
2.3.1	денежные средства граждан	90000,00	90000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	20000,00	20000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	50000,00	50000,00
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	50000,00	50000,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1(одно)
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
- 5.1. Жители поселения:

Жители поселения трудового участия не принимали

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

ИП глава КФХ Тельцов А.В. принял трудовое участие в реализации инициативного проекта и выполнил в целях подготовки объекта к реализации следующие виды работ: планировка площадки, планировка грунта, перевозка грунта, уплотнение грунта. Работы были выполнены в заявленном объеме полностью.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 30.06.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 23.08.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Тилипенко Петр Петрович

Ф.И.О. (при наличии)

Руководитель инициативной группы

Кузнецова Любовь Петровна

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата» 01.09.2022г