

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» октября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство и ограждение кладбища в п.Озерный
2. Место реализации Проекта: на территории п.Озерный Чистоозерного района НСО
Муниципальное образование Табулгинский сельсовет Чистоозерного района НСО
Населенный пункт п.Озерный Чистоозерного района Новосибирской области
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

| № п/п | Наименование | План | Факт |
|----------|--|------------|------------|
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1645687,24 | 1645687,24 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1595687,24 | 1595687,24 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1191187,00 | 1191187,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 270000,24 | 270000,24 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 134500,00 | 134500,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 110000,00 | 110000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 24500,00 | 24500,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 50000,00 | 50000,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 50000,00 | 50000,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1(одно)
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
- 5.1. Жители поселения:

Жители поселения трудового участия не принимали

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

ИП глава КФХ Бапанов М.Т. принял трудовое участие в реализации инициативного проекта и выполнил в целях подготовки объекта к реализации следующие виды работ: расчистка территории кладбища от мусора, разбор старой изгороди, погрузка и вывоз мусора. Работы были выполнены в заявленном объеме полностью.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 05.05.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 30.06.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| | |
|---|---|
| низкое качество технической документации | - |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |
| | |
| | |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Тилипенко Петр Петрович

Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Буренок Марина Владимировна

Ф.И.О.

(подпись)

Дата» 01.10.2023г