

	Код
уд	0322005
ю	
ю	
ю	
ю	
дп	
	2023.557246
	05.05.2023
ии	

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

номер

data

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	22.06.2023	05.05.2023	22.06.2023

Инвестор		
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) администрация Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области	
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Индивидуальный предприниматель Скрынников Владимир Иванович	
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Благоустройство и ограждение кладбища (установка прожилкин ограждения) в п.Озерный Чистоозерного района Новосибирской области	
Объект	(наименование, адрес) Благоустройство и ограждение кладбища (установка прожилкин ограждения) в п.Озерный Чистоозерного района Новосибирской области	
	(наименование)	

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ограждения территории 400 м/п (установка прожилин)											
установка стоек											
1	ФЕР27-09-008-01	Установка стоек бесфундаментных шаг 2,5 м, h= 2 м с покраской	100 шт			0,05					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586					2 540,75	1,15	146,09	28,46	4 157,72
		1 ОТ					940,51	1,25	58,78		
		2 ЭМ					224,91	1,25	14,06	28,46	400,15
		3 в т.ч. ОТм					1 707,47		38,81		
		4 М									
H	01.5.03.03	Знак дорожный	шт	100		5					
H	01.5.03.05	Стойки для дорожных знаков	шт	100		5					
		ЗТ	чел.-ч	297,86	1,15	17,12695					
		ЗТм	чел.-ч	14,53	1,25	0,908125					
		Итого по расценке					4 257,53		243,68		4 557,87
		ФОТ							160,15		6 030,08
	Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			211,88		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			182,41		5 191,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							637,97		
2	ФССЦ-23.3.08.01-0111	Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-3сп/пс размером: 50х50 мм, толщина стенки 2 мм (Автомобильные дороги)	т			0,26	6 140,15		1 596,44		
		Всего по позиции							1 596,44		
монтаж ограждения											
3	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток (прожилин)	т			3,75					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					397,50	1,15	1 714,22	28,46	48 786,70
		2 ЭМ					112,75	1,25	528,52		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	17,91	28,46	509,72
		4 М					81,96		307,35		
H	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		3,75					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	200,9625					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	1,453125					
		Итого по расценке					592,21		2 550,09		
		ФОТ							1 732,13		49 296,42
	Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			1 449,79		41 261,10
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			912,83		25 979,21
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							4 912,71		
4	ФССЦ-23.3.08.02-0258	Трубы стальные прямоугольные из стали марки Ст1-Зсп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм (Строительные металлические конструкции)	т			3,61	6 089,39		21 982,70		
		Всего по позиции							21 982,70		
5	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: решеток (ворота 2 шт и калитки 2 шт со столбами)	т			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					397,50	1,15	182,85	28,46	5 203,91
		2 ЭМ					112,75	1,25	56,38		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	1,91	28,46	54,36
		4 М					81,96		32,78		
H	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,4					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	21,436					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,155					
		Итого по расценке					592,21		272,01		
		ФОТ							184,76		5 258,27
	Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			154,64		4 401,17
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			97,37		2 771,11
		Всего по позиции							524,02		
6	ФССЦ- 08.3.08.02-0021	Решотки ограждения (ворота калитки)	т			0,4	6 031,01		2 412,40		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							2 412,40		
7	ФССЦ- 01.7.04.07-0001	Комплект скобяных изделий	компл			6	94,68		568,08		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							568,08		
антикоррозийное покрытие стоек и прожилин											
8	ФЕР13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			1,1					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
	1 ОТ						56,55	1,15	71,54	28,46	2 036,03
	2 ЗМ						9,22	1,25	12,68		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,30	28,46	8,54
	4 М						152,04		167,24		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	6,71715						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0275						
	Итого по расценке						217,81		251,46		
	ФОТ								71,84		2 044,57
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			60,78		1 729,71
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			31,14		886,32
		Всего по позиции							343,38		
9	ФЕР13-03-004- 26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			1,1					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
	1 ОТ						19,32	1,15	24,44	28,46	695,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						6,01	1,25	8,26		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,30	28,46	8,54
	4 М						138,16		151,98		
	ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	2,69445					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0275					
	Итого по расценке						163,49		184,68		
	ФОТ								24,74		704,10
	Пр/812-013.0-1, НР Защита строительных конструкций и Приказ № оборудования от коррозии 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	94	0,9	84,6			20,93		595,67
	Пр/774-013.0, СП Защита строительных конструкций и Приказ № оборудования от коррозии 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			10,72		305,23
	Всего по позиции								216,33		
МОНТАЖ ШТАКЕТНИКА											
10	ФЕР09-05-014-01	Установка штакетника металлического	шт			2000					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586										
	1 ОТ						0,77	1,15	1 771,00	28,46	50 402,66
	4 М						0,21		0,00		
Н	20.3.04.02	Знаки, таблички	шт	1		2000					
	ЗТ		чел.-ч	0,09	1,15	207					
	Итого по расценке						0,77		1 771,00		
	ФОТ								1 771,00		50 402,66
	Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	93	0,9	83,7			1 482,33		42 187,03
	Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			933,32		26 562,20
	Всего по позиции								4 186,65		
11	ФССЦ-08.3.06.01-0011	Прокат рифленый (штакетник металлический)	т			1,39	7 246,41		10 072,51		
	(Строительные металлические конструкции)										
	Всего по позиции								10 072,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФССЦ-01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (Строительные металлические конструкции)	т			0,018	9 526,00		171,47		
		Всего по позиции							171,47		
		Итого по разделу 1 Ограждения территории 400 м/п (установка прожилин) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							42 076,52		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 910,14		
		Эксплуатация машин							664,62		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							34,48		
		Материалы							37 501,76		
		Строительные работы							47 624,66		
		в том числе:									
		оплата труда							3 910,14		
		эксплуатация машин и механизмов							664,62		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							34,48		
		материалы							37 501,76		
		накладные расходы							3 380,35		
		сметная прибыль							2 167,79		
		Итого ФОТ (справочно)							3 944,62		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 380,35		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 167,79		
		Итого по разделу 1 Ограждения территории 400 м/п (установка прожилин)							47 624,66		
		Итого по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							42 076,52		386 703,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 910,14		111 282,58
		Эксплуатация машин							664,62		6 533,21
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							34,48		981,31
		Материалы							37 501,76		268 887,62
		Строительные работы							47 624,66		544 603,63
		в том числе:									
		оплата труда							3 910,14		111 282,58
1		эксплуатация машин и механизмов							664,62	9,83	6 533,21
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							34,48		981,31
1		материалы							37 501,76	7,17	268 887,62
		накладные расходы							3 380,35		96 204,74
		сметная прибыль							2 167,79		61 695,48
		Итого ФОТ (справочно)							3 944,62		112 263,89
		Итого накладные расходы (справочно)							3 380,35		96 204,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 167,79		61 695,48
		Затраты на компенсацию НДС при УСН $(268887,62 + 6538,21 - 981,31) \cdot 0,20$ (только ТЦ)									54 887,90
		ВСЕГО по акту							47 624,66		599 491,53

Сдал:

[Подпись]



(Индивидуальный предприниматель Скрынников Владимир Иванович)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял:

[Подпись]



(Глава Табулгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области Тилюпенко П.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]